

Statusopdatering 05.08.16

Så kommer der asfalt (bundlag) på Jens Chistensens Plads. Det afsluttende slidlag forventes først i foråret 2017, da bundlaget skal sætte sig. Det forventes, at P-båsene markeres midlertidigt.

Der er også planlagt afsluttende slidlag på Mødestedet og på stationspladsen nu. Væksthuset er planlagt klar ca. 1. oktober.

Der er afsluttende byggemøde (afleveringsforretning) d. 12. august.

Der forventes indvielsesarrangement i starten af oktober. Annonceres særskilt.

Dette er formentlig sidste opdatering vedrørende byfornyelsen.

OK: De fylder en del. Men som en af entreprenørerne sagde: "Jamen, vi er jo nødt til at være her for at kunne lave det."

